

OMPI



WO/PBC/13/5

ORIGINAL : anglais

DATE : 10 novembre 2008

F

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
GENÈVE

COMITÉ DU PROGRAMME ET BUDGET

Treizième session
Genève, 10 et 11 décembre 2008

RAPPORT SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET RELATIF A LA NOUVELLE CONSTRUCTION

Document établi par le Secrétariat

1. Le présent document a pour objet de présenter au Comité du programme et budget (PBC) un rapport sur l'avancement du projet relatif à la nouvelle construction portant sur la période écoulée depuis le précédent rapport (document WO/PBC/12/7), qui lui a été présenté à l'occasion de sa douzième session, tenue du 11 au 13 septembre 2007. On se reportera également au rapport sur l'état d'avancement du projet présenté à l'Assemblée générale à sa trente-sixième session, tenue du 22 au 29 septembre 2008 (documents WO/GA/36/6 et WO/GA/36/13 Prov. (projet de rapport, paragraphes 369 à 373)).
2. Les 14 mois écoulés ont été notamment marqués par les événements suivants :
 - signature, le 8 février 2008, du contrat avec le syndicat constitué de deux banques retenu comme entité de financement;
 - signature, le 8 février 2008 également, du contrat avec l'entreprise retenue comme entreprise générale; et
 - réouverture du chantier le 7 avril 2008.
3. Le présent rapport contient des informations sur les activités menées avant la phase de construction et pendant les premiers mois de la phase de construction.

I. APERÇU DES ACTIVITÉS MENÉES AVANT LA PHASE DE CONSTRUCTION

4. On trouvera ci-après, groupées par thèmes, les principales mesures prises depuis que le projet révisé a été approuvé par les États membres à la quarante et unième série de réunions des assemblées des États membres de l'OMPI (tenue du 26 septembre au 5 octobre 2005). Le "calendrier avant la phase de construction" récapitulant ces activités figure à l'annexe I.

5. Pilote du projet (*Burckhardt+Partner SA*) :

- juin 2006 : présélection, par le jury indépendant, des entreprises invitées à répondre à l'appel à propositions pour le mandat du pilote;
- août 2006 : envoi de l'appel à propositions;
- octobre 2006 : sélection par le jury de l'entreprise chargée de piloter le projet;
- novembre 2006 : signature du contrat;
- fin novembre 2006 : prise de fonctions.

Outre celles présentées par l'Équipe d'évaluation de l'OMPI, des évaluations indépendantes ont été présentées au jury par la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) aux fins des processus de présélection et de sélection.

6. Entreprise générale (*Implenia Entreprise Générale SA*) :

- décembre 2006 : publication de l'appel à manifestations d'intérêt;
- mars 2007 : présélection, par le jury indépendant, des entreprises invitées à répondre à l'appel à propositions pour le rôle d'entreprise générale;
- avril 2007 : envoi de l'appel à propositions;
- novembre 2007 : sélection par le jury de l'entreprise générale;
- février 2008 : signature du contrat à prix fixe.

Le pilote a été associé à toutes les étapes de la procédure, et notamment à l'établissement de l'appel à manifestations d'intérêt, à la présentation de deux évaluations indépendantes des propositions aux fins de la présélection et de la sélection par le jury – outre celles présentées par l'Équipe d'évaluation de l'OMPI –, ainsi qu'à la recommandation finale conjointe aux fins de la sélection par le jury.

7. Entité de financement (*Banque cantonale de Genève et Banque cantonale vaudoise*) :

- mai 2007 : publication de l'appel à manifestations d'intérêt;
- septembre 2007 : présélection, par le jury indépendant, des institutions financières invitées à répondre à l'appel à propositions pour le financement du projet;
- octobre 2007 : envoi de l'appel à propositions;
- décembre 2007 : sélection par le jury de l'entité de financement (syndicat constitué de deux banques);
- février 2008 : signature du contrat.

8. Charte du projet : des versions révisées ont été établies en juin et octobre 2006, mars, juin et novembre 2007 et mai 2008, et soumises au Comité d'audit de l'OMPI. Des exemplaires de la version actuelle (v.07(2008) en date du 5 mai 2008) sont disponibles sur demande.

9. Registres des risques : outre la Charte, deux registres des risques ont été établis pour le projet à la demande du Comité d'audit de l'OMPI, l'un sous la responsabilité du pilote, l'autre sous la responsabilité du Secrétariat. Depuis octobre 2007, ces registres sont mis

à jour sur une base mensuelle, à l'issue de réunions de coordination entre le Secrétariat et le pilote, afin d'améliorer en permanence le recensement et la couverture des risques sur l'ensemble de la durée du projet. Les mises à jour de ces deux registres font l'objet de présentations régulières au Comité de construction, au Comité d'audit et à la Division de l'audit et de la supervision internes.

10. Audits du coût du projet :

- recommandés par le Comité d'audit de l'OMPI en avril 2006;
- demandés au vérificateur externe des comptes par le Secrétariat en juillet 2006;
- soumis par le vérificateur externe des comptes en décembre 2006;
- complétés (conformément à la recommandation du vérificateur externe des comptes) par un audit détaillé effectué par le pilote à la demande du Secrétariat et soumis en avril 2007.

II. ÉVOLUTION DU SITE DE CONSTRUCTION

11. Le chantier a rouvert le 7 avril 2008. La construction progresse dans les délais en vue d'un achèvement des travaux en octobre 2010. La "phase I" concerne le nouveau bâtiment administratif constitué d'un rez-de-chaussée (comprenant essentiellement un hall d'entrée et une cafétéria de 320 places), de cinq étages de bureaux et de quatre niveaux en sous-sol comprenant une aire centrale de déchargement, des aires techniques, des aires de stationnement et des aires de stockage. La phase I comporte les grandes étapes suivantes, qui s'échelonnent sur les 30 mois de la période de construction : terrassement et travaux spéciaux, gros œuvre, façades, aménagements intérieurs et aménagements paysagers.

12. Les "phases II et III" concernent les liaisons souterraines entre le bâtiment AB et le nouveau bâtiment ainsi que la nouvelle rampe d'accès au parking situé sous le bâtiment AB. Ces phases ont débuté à la fin du mois de juin 2008 avec les préparatifs en vue de la réalisation d'un accès provisoire (pour les membres du personnel, les délégués, les visiteurs et les véhicules) depuis et vers la route de Ferney. Cet accès provisoire est pleinement opérationnel depuis le 6 octobre 2008 (pour tous les accès). Il sera supprimé dès que la nouvelle rampe d'accès au parking du bâtiment AB entrera en service (normalement, en septembre 2009). Également engagés depuis le début d'octobre 2008, les travaux ci-après se dérouleront en parallèle jusqu'à la date d'achèvement des niveaux souterrains, en août 2010 : terrassement et travaux spéciaux, gros œuvre, aménagements intérieurs et aménagements paysagers.

13. Le "calendrier indicatif pour la phase de construction" figure à l'annexe II.

III. BUDGET ESTIMATIF ET FINANCEMENT PREVU

Budget estimatif du projet

14. Sur la base du contrat à prix fixe signé avec l'entreprise générale, le budget estimatif du projet s'établit désormais, à titre préliminaire, à 153,6 millions de francs suisses environ. Ce montant estimatif est à mettre en parallèle avec le montant initial de 190,5 millions de francs suisses environ pour le projet originel, approuvé par les assemblées des États membres de l'OMPI à leur trente-septième série de réunions, tenue du 23 septembre au 1^{er} octobre 2002

(documents A/37/2, A/37/9 et A/37/14 (rapport), paragraphe 262). Il est aussi à comparer au montant révisé de 125,5 millions de francs suisses environ pour le projet révisé dont la portée réduite, ainsi que le financement au moyen d'un prêt commercial, ont été approuvés par les assemblées des États membres de l'OMPI à leur quarante et unième série de réunions (tenue du 26 septembre au 5 octobre 2005 (documents A/41/16 et A/41/17 (rapport), paragraphe 194.iv) et vii)).

15. Les coordonnateurs des groupes d'États membres ont été informés à l'occasion de deux réunions tenues les 18 et 25 janvier 2008, avant la signature des contrats avec l'entreprise générale et avec les banques. Le Comité d'audit de l'OMPI a été informé à l'occasion de sa huitième réunion, tenue du 18 au 21 février 2008, et des renseignements supplémentaires sur la question lui ont été fournis à l'occasion de ses neuvième et dixième réunions (tenues en mai et en octobre 2008).

Budget actualisé et unifié et financement du projet

16. Un budget actualisé et unifié pour le projet relatif à la nouvelle construction ainsi qu'une proposition concernant son financement font l'objet d'un document distinct (document WO/PBC/13/6(b)), qui est présenté au PBC en vue d'une recommandation à soumettre aux assemblées des États membres de l'OMPI.

Incidences du projet sur le budget ordinaire de l'OMPI

17. Un montant de 6,7 millions de francs suisses a été approuvé, le 31 mars 2008, par les assemblées des États membres de l'OMPI au titre du programme 31 dans le programme et budget pour l'exercice biennal 2008-2009 (page 136 de l'annexe du document A/44/2 et paragraphe 23 du document A/44/3 (Rapport)), de manière à pourvoir essentiellement au coût du pilote du projet et au coût estimé de l'emprunt bancaire. Aux fins de la proposition de programme et budget révisé pour l'exercice biennal 2008-2009 qui est présentée au PBC, le montant de 6,7 millions de francs suisses a été ramené à 4,9 millions de francs suisses. Cette diminution d'environ 1,8 million de francs suisses est due à l'actualisation du plan de paiement des honoraires du pilote du projet et au calcul des intérêts à payer au titre du prêt, selon le contrat conclu avec l'entité de financement et en fonction du montant et du calendrier des tirages effectués (document WO/PBC/13/4). Par ailleurs, le coût de la location des locaux qui n'appartiennent pas à l'OMPI pendant les exercices biennaux 2008-2009 et 2010-2011, dans l'attente de l'achèvement du projet, continuera d'être imputé au budget ordinaire.

IV. PRESENTATION DE RAPPORTS PERIODIQUES

Comité d'audit de l'OMPI

18. Le Secrétariat continue de présenter régulièrement des rapports intérimaires au Comité d'audit de l'OMPI. Le pilote du projet a été invité à se joindre au Secrétariat à l'occasion de plusieurs réunions de ce comité.

Vérificateur externe des comptes

19. Un audit du projet a été effectué par le vérificateur externe des comptes dans le cadre de l'audit du premier semestre de 2008. Le vérificateur externe des comptes s'est également entretenu avec le pilote du projet à cette occasion. Le rapport d'audit, daté du 30 juillet 2008, a été adressé au directeur général le 28 octobre 2008. Il est communiqué séparément au Comité d'audit de l'OMPI, au PBC et aux assemblées des États membres.

Auditeur interne

20. La Division de l'audit et de la supervision internes a établi, en juillet 2008, un deuxième rapport d'audit relatif au projet. Ce document contient un deuxième audit du registre des risques de l'OMPI ainsi qu'un premier audit du processus d'appel d'offres pour l'entreprise générale.

V. EXPERTS ET CONSEILLERS

21. *L'Institut pour le droit suisse et international de la construction* rattaché à l'Université de Fribourg (Suisse), engagé en juillet 2006 pour formuler des avis sur un certain nombre de questions relatives au projet, continue d'être consulté selon que de besoin par le Secrétariat sur des questions ponctuelles. De même, l'expert financier engagé en juillet 2007 pour formuler des avis sur les questions relatives à la sélection de l'entité de financement continue d'être consulté, sur la base d'un mandat actualisé, sur les tirages effectués au titre du dispositif de prêt.

22. *Le Comité du programme et budget est invité à prendre note du présent rapport.*

[Les annexes suivent]

ANNEXE II

CALENDRIER INDICATIF POUR LA PHASE DE CONSTRUCTION RELATIF AU PROJET DE NOUVELLE CONSTRUCTION avril 2008 à octobre 2010												
Assemblées de l'OMPI Comité du programme et budget de l'OMPI Comité d'audit de l'OMPI	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
	2	0	0	8	2	0	0	9	2	0	1	0
Trimestre	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
ANNEE	2	0	0	8	2	0	0	9	2	0	1	0
Trimestre	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
DEBUT DE LA CONSTRUCTION												
Nouveau bâtiment												
Rouverture du site												
Travaux spéciaux - terrassement												
Gros oeuvre												
Façades												
Aménagements intérieurs												
Aménagements paysagers												
Accès provisoire au bâtiment AB à partir et à destination de la Route de Ferney												
Liaison en sous-sol entre bâtiment AB et nouveau bâtiment												
Travaux spéciaux - terrassement												
Gros oeuvre												
Aménagements intérieurs												
Aménagements paysagers												
RECEPTION DE L'OUVRAGE												

[Fin de l'annexe II et du document]