

## 世界知识产权组织成员国大会

### 第五十届系列会议

2012年10月1日至9日，日内瓦

### WIPO 现有建筑物安全与安保标准升级项目进展报告

秘书处编拟

1. 本文件载有“现有建筑物安全与安保标准升级项目进展报告”（文件 WO/PBC/19/15），该报告将提交给 2012 年 9 月 10 日至 14 日举行的 WIPO 计划和预算委员会（PBC）第十九届会议。
2. PBC 关于上述文件的建议将收入“计划和预算委员会在 2012 年 9 月 10 日至 14 日举行的第十九届会议上所提建议的摘要”（文件 A/50/14）。
3. 请 WIPO 成员国大会和 WIPO 管理的各联盟的大会各自就其所涉事宜，批准文件 A/50/14 中所记录的计划和预算委员会关于文件 WO/PBC/19/15 的建议。

[后接文件 WO/PBC/19/15]



## 计划和预算委员会

### 第十九届会议

2012年9月10日至14日，日内瓦

### WIPO 现有建筑物安全与安保标准升级项目进展报告

秘书处编拟

#### 导 言

1. 本文件旨在向计划和预算委员会（PBC）提交关于 WIPO 现有建筑物安全与安保标准升级项目的进展报告，涉及 2011 年 9 月在 PBC 第十八届会议上提交上一份进展报告（WO/PBC/18/6）以来的期间。

#### 申请建设许可证

2. 在 GBI 楼中修建控制中心的建设许可证申请于 2011 年 8 月 15 日得到日内瓦州政府的批准。
3. 另一项关于 WIPO 安保周边的建设许可证申请于 2011 年 12 月 13 日得到日内瓦州政府的批准。

#### 项目进展

4. 本文件撰写之日，项目各主要部分所处的阶段如下：

项目部分	现状	预期
WIPO 安保周边措施	第三阶段正在进行 (正在施工)	2013 年年底完工
内部安保措施	第三阶段正在进行 (正在施工)	2013 年年底完工

5. 安保周边措施的分期与新会议厅和 AB 楼前的出入中心建设情况保持一致，将随着这两处工地的进展作出调整。

#### 2011 年 6 月至 2012 年 4 月底之间完成的目标

6. 控制中心的施工于 2012 年 2 月开始，将于 2012 年 6 月完成。中心将在 2012 年秋季投入使用。

7. 安保周边措施也于 2012 年 2 月动工。在本文件撰写之日，位于花园侧的第一部分即将完工。

#### 核定预算的使用

8. 要回顾的是，现有建筑物安全与安保标准升级项目由东道国承担至多五百万瑞郎，本组织的出资额将为 7,600,000 瑞郎（见文件 WO/PBC/13/6(a)、A/46/6(a)和 A/46/12）。

9. 本文件撰写之日，承付额共计 5,725,536 瑞郎，明细如下：

	数额（瑞郎）
2008 年 12 月成员国核定预算（文件 A/46/10 Rev.）	7,600,000
东道国出资	5,000,000
可用预算共计	12,600,000

2012 年 3 月 31 日的承付情况	数额（瑞郎）
WIPO 承付额	3,682,866
东道国承付额	2,042,670
承付额共计	5,725,536

2012 年 3 月 31 日承付后余额	数额（瑞郎）
WIPO 可用余额	3,917,134
东道国可用余额	2,957,330
可用余额共计	6,874,464

10. 请计划和预算委员会建议 WIPO 成员国大会注意本文件的内容。

[文件完]