

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Приложение № 2 – 1.4242.944.00330.03

Заключительный отчет о состоянии счетов, подготовленный Отделом обслуживания зданий

Бывшее здание ВМО  
Проверка расходов

Состояние на 19.04.04

Предприятия	Заказы - оценки	Платежи	Остаток
<b>1. Frei &amp; Stéfani</b>	<b>1.060.930,00</b>	<b>1.060.930,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1 Расходы</b>	<b>41.714,50</b>	<b>41.714,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Консультанты - инженеры</b>	<b>585.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Расходы</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. DAEL</b>	<b>182.537,00</b>	<b>170.537,00</b>	<b>12.000,00</b>
3.1 Разрешение	8.893,00	8.893,00	0,00
3.2 Дополнительное разрешение I	4.406,00	4.406,00	0,00
3.3 Гонорары I	146.068,00	146.068,00	0,00
3.4 Дополнительное разрешение II	11.170,00	11.170,00	0,00
3.5 Гонорары II			0,00
3.6 Разрешение на занятия	12.000,00		12.000,00
<b>4. Общественная сфера</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>
<b>5. Favre &amp; Guth Pool</b>	<b>8.333.400,00</b>	<b>8.333.400,00</b>	<b>0,00</b>
5.1 Предложение о торгах	3.358.000,00	3.154.400,00	203.600,00
5.1 Ост-к гон-ра + концепц. безопас-ти + физик (см. п. 5)	-203.600,00	0,00	-203.600,00
5.2 Дополнительные исследования	400.000,00	400.000,00	0,00
5.3 Дополнительное разрешение I	950.000,00	950.000,00	0,00
5.4 Дополнительное разрешение II	329.000,00	329.000,00	0,00
5.5 Соглашение/доп. гонорары + авария	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
<b>6. Seydoux-DMB SA</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Воспроизведение Pool FG</b>	<b>170.000,00</b>	<b>141.129,95</b>	<b>28.870,05</b>
<b>8. Подрядчик</b>	<b>57.690.415,55</b>	<b>57.311.500,00</b>	<b>378.915,55</b>
8.1 Основной контракт			
8.2 Дополнительный контракт	51.000.000,00	56.880.000,00	-5.880.000,00
8.3 Поправка 3 (будка управляющего проектом)	5.880.000,00	0,00	5.880.000,00
8.4 Поправка 4 (водопр. и канализ. в зданиях GB1 и GBII)	114.922,00	86.000,00	28.922,00
8.5 Поправка 5 (переделка помещений IMPACT) – ИТ)	95.000,00	47.500,00	47.500,00
8.6 Поправка 6 (внедрен. новой технологии в типограф.)	0,00	0,00	0,00
8.6 Поправка 6 (внедрен. новой технологии в типограф.)	65.000,00	0,00	65.000,00
8.7 Поправка 7 (ресторан свободного доступа)	158.000,00	0,00	158.000,00
8.8 Соглашение о расходах, связанных с аварией	298.000,00	298.000,00	0,00
8.9 Расходы в связи с расшир-ем поправки о гарант. п 2	79.493,55	0,00	79.493,55
<b>9. Геодезист</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>
9.1 Основной контракт	70.000,00	70.000,00	0,00
<b>10. Геотехнические исследования</b>	<b>31.250,00</b>	<b>31.250,00</b>	<b>0,00</b>
10.1 основной контракт	31.250,00	31.250,00	0,00
<b>11. Отчет об асбесте</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Прочие</b>	<b>1.104.648,70</b>	<b>929.779,70</b>	<b>174.869,00</b>
12.1 ICC	79.980,00	79.980,00	0,00
12.2 Reymond – модель здания	12.733,00	12.733,00	0,00
12.3 SIG – Расх. по подсоединению, менеджер проекта	524.603,00	349.734,00	174.869,00
12.4 SPS – контроль на строительной площадке	361.179,20	361.179,20	0,00
12.5 DSR (букет)	6.829,00	6.829,00	0,00
12.6 Страхование AXA	119.324,50	119.324,50	0,00
<b>Итого</b>	<b>70.567.295,75</b>	<b>69.964.641,15</b>	<b>602.654,60</b>

Исправления аудитора  
Гонорар адвоката Лаливе57.811,65  
70.625.107,--

[Дополнительное приложение 3 следует]