

Комитет по программе и бюджету

Двадцать вторая сессия
Женева, 1 - 5 сентября 2014 г.

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ПОВЫШЕНИЮ НОРМ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ В СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЯХ ВОИС

подготовлен Секретариатом

ВВЕДЕНИЕ

1. Цель настоящего документа заключается в представлении Комитету по программе и бюджету (КПБ) обновленной информации относительно «Проекта по повышению норм охраны и безопасности в существующих зданиях ВОИС» за период с момента представления предыдущего отчета двадцать первой сессии КПБ в сентябре 2013 г. (WO/PBC/21/9).

ОБЩИЙ ОБЗОР ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

2. Проект по повышению норм охраны и безопасности в штаб-квартире ВОИС включал три главных этапа осуществления:

- (a) **этап I** – применение «принципов управления рисками» и обобщение эффективных мер по их смягчению, уделяя главное внимание и оценивая различные требующиеся технические системы, инфраструктурную совместимость, внутренние и внешние партнерские связи, способствующие разработке целостной концепции охраны и безопасности в соответствии со структурой проекта и принятыми минимальными оперативными стандартами безопасности в штаб-квартирах; (завершен)
- (b) **этап II** – включал разработку технических условий, включая подготовку пакетов документов для строительных компаний и поставщиков услуг, рассылку приглашений для участия в конкурсных торгах в отношении их услуг

и для приобретения их технического оборудования и их вспомогательных систем связи/сопряжения; (завершен в мае 2014 г.) и

- (с) **этап III** – касался физического осуществления проекта, активного наблюдения за его ходом, конечное завершение работ и передачу ВОИС. (продолжается)

3. По завершении подготовки настоящего отчета этапы технических мер по реализации проекта и наблюдения были оценены и скорректированы, как это видно из следующей таблицы:

Компоненты проекта	Нынешнее состояние	Ожидаемые сроки завершения
Сооружение периметра безопасности ВОИС (FIPOI)	Этап III продолжается – завершен на 85%	октябрь 2014 г.
Обеспечение внутренней безопасности в ВОИС	Этап III продолжается – завершен на 90%	сентябрь 2014 г.

4. На запланированном поэтапном осуществлении мер по сооружению периметра безопасности в соответствии с минимальными оперативными стандартами безопасности сказался ход строительства нового конференц-зала. Доступ на объект в строительных целях остается важнейшим соображением по мере приближения сроков завершения работ. Как правило, средства улучшения охраны/безопасности часто являются заключительными элементами работ, поскольку они зависят от завершенности различных основных компонентов инфраструктуры.

5. Отмечается дальнейший прогресс в принятии мер по сооружению периметра безопасности: противотранспортная инфраструктура по периметру зданий АВ, GVI и GVII , а также по большей части периметра здания РСТ (90 процентов) была сооружена в 2013 г. Новый центр доступа (находится перед зданием АВ) открыт и функционирует с начала августа 2014 г. Инфраструктура периметра безопасности для нового конференц-зала будет завершена осенью 2014 г.

ЦЕЛИ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

6. Как указывалось в предыдущем отчете КПБ, отдельная специальная локальная вычислительная сеть (ЛВС) была установлена в Центре управления в конце 2012 г. Эта крайне важная информационно-технологическая сеть позволила подсоединить ряд технических систем к Центру управления в конце 2013 г. и начале 2014 г. (система скрытого видеонаблюдения, контроль за доступом, системы охранной сигнализации). Эта целевая ЛВС необходима для обеспечения самостоятельного функционирования/наличия важнейших систем охраны/безопасности, которые будут функционировать независимо от всех других информационно-технологических сетей ВОИС. К сентябрю 2014 г. планируется подсоединить к этой целевой ЛВС оставшиеся из этих систем связи, наблюдения и обнаружения.

7. Строительство нового центра доступа сейчас завершилось, и он официально передан ВОИС. Самые современные технологии в центре доступа позволят Службе координации охраны и безопасности ВОИС (SSCS) с упреждением регулировать доступ людей и транспортных средств во все объекты ВОИС. Сейчас завершилась (июль 2014 г.) подготовка персонала ВОИС и работающих по контракту сотрудников охраны по вопросам, касающимся использования этих высокотехнологичных систем. Продолжается монтаж и проверка многочисленных технических систем наблюдения и реагирования для целей охраны/безопасности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УТВЕРЖДЕННОГО БЮДЖЕТА

8. Можно напомнить, что финансирование проекта по повышению норм охраны и безопасности в существующих зданиях ВОИС было совместным проектом ВОИС и принимающей страны. Доля принимающей страны в финансировании проекта составила 5 млн. шв. франков, которые предназначались для покрытия различных внешних мер безопасности, в то время как утвержденный бюджет ВОИС составил 7,6 млн. шв. франков, предназначенных для внутренних мер охраны и безопасности (документ A/46/10 Rev.).

9. Проект и бюджет сейчас приближаются к завершению, и основные элементы, изложенные в рамках проекта, будут завершены в пределах утвержденного бюджета, санкционированного государствами-членами ВОИС. Этот комплексный проект позволил сделать ряд выводов в отношении применения конкретных технологий охраны и безопасности и связанных с этим дополнительных требований, касающихся специализированной технической поддержки, которые не учитывались в первоначальном проекте. Они будут детально рассмотрены в заключительном отчете о завершении проекта.

10. Следует напомнить, что в 2008 г. государства-члены одобрили бюджет в объеме 7600000 шв. франков для финансирования этого проекта, согласно смете расходов, приведенной в приложении I к документу WO/PBC/13/6(a).

11. Также следует напомнить, что в первоначальную концепцию пришлось внести некоторые изменения. (См. документ WO/PBC/18/6). Дополнительные изменения оказались необходимыми в отношении объема строительства и требований системы безопасности для нового центра доступа. Это вызвало необходимость в изменении очередности и графика некоторых работ для достижения требуемых целей.

12. По состоянию на 30 июня 2014 г. выделенные для осуществления проекта средства в объеме 12 400 208 шв. франков либо израсходованы, либо выделены для выполнения запланированных работ, о чем можно судить по следующей таблице:

	<i>Суммы в шв. франках</i>
Бюджет, утвержденный государствами-членами в декабре 2008 г.	7 600 000
Доля принимающей страны	5 000 000
Итого, имеющиеся средства	12 600 000

Выделенные средства	<i>Суммы в шв. франках</i>
Средства, выделенные ВОИС	7 533 208
Средства, выделенные принимающей страной	4 867 000
Итого, выделенные средства	12 400 208

Остаток выделенных средств	<i>Суммы в шв. франках</i>
Доступный остаток средств ВОИС	66 792
Доступный остаток средств принимающей страны	133 000
Итого, доступный остаток средств	199 792

13. Предлагается следующий пункт решения.

14. Комитет по программе и бюджету принял к сведению отчет о ходе реализации проекта по повышению норм охраны и безопасности в существующих зданиях ВОИС (документ WO/PBC/22/13).

[Конец документа]