

房舍司起草的决算报表

前世界气象组织大楼成本核算
日

时间：2004 年 4 月 19

企 业	投标-预测	付款	结余
1 Frei & Stefani	1,060,930.00	1,060,930.00	0.00
1.1 Frei & Stefani 费用	41,714.50	41,714.50	0.00
2. 顾问工程师	585,000.00	585,000.00	0.00
2.2 顾问工程师费用		0.00	0.00
3 DAEL	182,537.00	170,537.00	12,000.00
3.1 自动化	8,893.00	8,893.00	0.00
3.2 自动化附加部分 1	4,406.00	4,406.00	0.00
3.3 税费 1	146,068.00	146,068.00	0.00
3.4 自动化附加部分 2	11,170.00	11,170.00	0.00
3.5 税费 2			0.00
3.6 占用许可证	12,000.00		12,000.00
4. 公共领域	8,000.00		8,000.00
5 Favre&Guth Pool	8,333,400.00	8,333,400.00	0.00
5.1 招标	3,358,000.00	3,154,400.00	203,600.00
5.1 欠额 + 安全设计 + 物理学家 (见第 5)	-203,600.00	0.00	-203,600.00
5.2 补充研究	400,000.00	400,000.00	0.00
5.3 自动化附加部分 1	950,000.00	950,000.00	0.00
5.4 自动化附加部分 2	329,000.00	329,000.00	0.00
5.5 名义 + 灾害损失补充协议	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
6 Seydoux-DMB SA	1,285,000.00	1,285,000.00	0.00
7 FG Pool	170,000.00	141,129.95	28,870.05
8. 总承包人	57,690,415.55	57,331,500.00	378,915.55
8.1 基础合同	51,000,000.00	56,880,000.00	-5,880,000.00
8.2 补充合同	5,880,000.00	0.00	5,880,000.00
8.3 附加条款 3 (MT 间)	114,922.00	86,000.00	28,922.00
8.4 附加条款 4 (用于清洁 GB1 和 BG2)	95,000.00	475,000.00	475,000.00
8.5 附加条款 5 (适用于 IMPACT 地点) — 信息化	0.00	0.00	0.00
8.6 附加条款 6 (适用于技术印刷)	65,000.00	0.00	65,000.00
8.7 附加条款 7 (餐厅)	158,000.00	0.00	158,000.00
8.8 灾害损失费用协议	298,000.00	298,000.00	0.00
8.9 延长担保附加条款 2 费用	79,493.55	0.00	79,493.55
9 Geometre	70,000.00	70,000.00	0.00
9.1 基本协议	70,000.00	70,000.00	0.00
10. 土工学	31,250.00	31,250.00	0.00
10.1 基本协议	31,250.00	31,250.00	0.00
11 Amiante 报告	4,400.00	4,400.00	0.00
12. 其它	1,104,648.70	929,779.70	174,869.00
12.1 ICC	79,980.00	79,980.00	0.00
12.2 Reymond - 草图	12,733.00	12,733.00	0.00
12.3 SIG - MT 税费衔接	524,603.00	349,734.00	174,869.00
12.4 SPS - 工地监督	361,179.20	361,179.20	0.00
12.5 DSR (花饰)	6,829.00	6,829.00	0.00
12.6 AXA 保险	119,324.50	119,324.50	0.00
总计	70,567,295.75	69,964,641.15	602,654.60

审计员更正

57,811.65

名义律师 Lalive

70,625,107.--