

## 计划和预算委员会

### 第二十一届会议

2013年9月9日至13日，日内瓦

### WIPO 现有建筑物安全与安保标准升级项目进展报告

秘书处编拟

#### 导 言

1. 本文件旨在向计划和预算委员会(PBC)提交关于 WIPO 现有建筑物安全与安保标准升级项目的进展报告，涉及 2012 年 9 月在 PBC 第十九届会议上提交上一份进展报告(WO/PBC/19/15)以来的期间。

#### 项目进展

2. 按计划，安全与安保标准升级项目分下列三个阶段实施：
- (a) **第一阶段**侧重于收集分析现有建筑物各种系统、基础设施和布线的必要信息，以便根据项目框架和 H-MOSS 标准拟定安全与安保规划和一项安保方案；
  - (b) **第二阶段**涉及拟定各项技术规格，其中包括给建筑企业和服务提供商的执行方案、发出标书以及采购设备与系统；
  - (c) **第三阶段**为施工阶段，直至各种装置完全移交给 WIPO 和进行工作人员培训。
3. 本文件撰写之日，项目各主要部分所处的阶段如下：

项目部分	现 状	预 期
WIPO 安保周边措施	第三阶段仍在进行	2014 年春季完工
内部安保措施	第三阶段仍在进行	2013 年年底完工

4. 安保周边措施的分期与新会议厅和 AB 楼前的出入中心建设情况保持一致，将随着这两处工地的进展做出调整。

### 报告所涉期间完成的目标

5. GBI 楼一层的控制中心施工和装修工程始于 2012 年 2 月，已于 2012 年年底全面竣工。

6. 2012 年年底，控制中心单独安装了一个专用局域网(LAN)。预计所有安保设备和装置将于 2014 年春季之前连接到这个专用局域网。这个专用局域网的目的是确保控制中心内以及用于控制中心的各种安保系统独立于 WIPO 其他地方可用的广域网。

7. 安保周边措施实施工程继续取得进展，这些措施是依据 2009 年和 2010 年与东道国、国际组织不动产基金会(FIPOI)以及日内瓦当地州政府和市政府讨论产生的周边车辆拦阻障碍修订项目，于 2012 年 2 月围绕着现有楼宇动工的。AB 楼、GBI 楼和 GBII 楼周边车辆拦阻障碍基础设施工程的三分之二以及 PCT 楼的大部分工程于 2013 年春季竣工，PCT 楼的其余部分预计 2013 年秋季完工。新楼安保周边约二分之一的基础设施部分于 2012 年年底完成，其余部分预计 2014 年春季完工。同样，新会议厅和 WIPO 办公区新出入中心(位于 AB 楼前)的周边工程也将于 2014 年春季在新会议厅和出入中心落成后竣工。

8. 新出入中心的地基施工于 2012 年完工。中心的木结构(包括屋顶)于 2013 年 7 月完工。其余工程和装修工作正在进行中，预计 2013 年年底前完工。

### 核定预算的使用

9. 要回顾的是，现有建筑物安全与安保标准升级项目由东道国出资至多 500 万瑞郎，本组织的出资额为 7,600,000 瑞郎(见文件 A/46/10 Rev.)。

10. 还要回顾的是，出入中心的建设资金分成两部分，由新会议厅项目(见文件 WO/PBC/14/10、A/47/12 和 A/47/16)和 WIPO 现有建筑物安全与安保标准升级项目分摊。因此，最初在安保升级项目原范围内为这项工程划拨了约 800,000 瑞郎，在新会议厅项目范围内划拨了 1,800,000 瑞郎。2011 年，计划和预算委员会(PBC)及 WIPO 成员国大会得到通报：(i) 修改了安保周边的规格，以及(ii)由于 2010 年启动、2011 年结束的相关招标过程中的报价，出入中心的概算成本有所增加(见文件 WO/PBC/18/6、WO/PBC/18/10、A/49/12、A/49/13 和 A/49/18)。

11. 依据文件 WO/PBC/18/6 第 19 段，且由于修改了周边拦阻障碍和修改了出入中心的范围，对 WIPO 现有建筑物安全与安保标准升级项目的其他功能进行了又一次审查。审查是为了评估某些功能能否修改或推迟，或是另行处理。

12. 秘书处决定，应当优先保证出入中心的资金，使其规模适当，配备合乎用途的设备，可以运行。因此借机审查了是否为出入中心的部分增加成本(项目预算增加约 100 万瑞郎)筹资，如果决定筹资，怎样筹资。此次进一步审查的结果是，项目原范围内计划采购或安装的若干组件(尤其涉及入侵检测措施、采购安装视频监控设备、安装外部照明和采购安装防暴检测设备)可从原范围内删除，推迟到以后实施，不会影响另外实施的安全和安保措施的预期结果。2016 年之后，秘书处将在必要时，就相关资本开支项目的实际意义、范围、时机和供资方案，向 PBC 和成员国提出建议。

13. 2013 年 6 月 30 日，承付额共计 6,769,172.18 瑞郎，明细如下：

	数额(瑞郎)
2008 年 12 月成员国核定预算	7,600,000
东道国出资	5,000,000
可用预算共计	12,600,000

承付情况	数额(瑞郎)
WIPO 承付额	4,154,582
东道国承付额	2,614,590
承付额共计	6,769,172

承付后余额	数额(瑞郎)
WIPO 可用余额	3,445,417
东道国可用余额	2,385,409
可用余额共计	5,830,827

14. 请计划和预算委员会建议 WIPO 成员国大会注意本文件的内容。

[文件完]