

WO/PBC/19/15
الأصل: بالفرنسية
التاريخ: 21 مايو 2012

لجنة البرنامج والميزانية

الدورة التاسعة عشرة

جنيف، من 10 إلى 14 سبتمبر 2012

تقرير مرحلي عن مشروع تحسين معايير السلامة والأمن في مباني الويبو الحالية من إعداد الأمانة

مقدمة

1. الغرض من هذه الوثيقة تزويد لجنة البرنامج والميزانية بتقرير عن التقدم المحرز في مشروع تحسين معايير السلامة والأمن في مباني الويبو الحالية. وتغطي الوثيقة الفترة المنقضية منذ التقرير الأخير المرفوع إلى اللجنة أثناء دورتها الثامنة عشرة المنعقدة في سبتمبر 2011 (WO/PBC/18/6).

طلب رخص البناء

2. منحت سلطات جنيف رخصة إنشاء مركز مراقبة في مبنى بودنهاوزن الأول في 15 أغسطس 2011.
3. ومنحت سلطات جنيف رخصة البناء الإضافية لتنشيد المحيط الأمني في 13 ديسمبر 2011.

تقدم المشروع

4. في تاريخ تحرير هذه الوثيقة، كانت مقومات المشروع الرئيسية قد بلغت المراحل التالية:

مقومات المشروع	الوضع الحالي	التوقعات
تدابير المحيط الأمني	المرحلة الثالثة جارية (تنفيذ الأشغال)	الانتهاء من الأشغال نهاية 2013
تدابير الأمن الداخلي	المرحلة الثالثة جارية (تنفيذ الأشغال)	الانتهاء من الأشغال نهاية 2013

5. وستعدّل مراحل تنفيذ تدابير تشييد المحيط الأمني وفقاً لتقدم أشغال بناء قاعة المؤتمرات الجديدة والمدخل الذي سيكون أمام مبنى أرباد بوكش.

الأهداف المحققة من يونيو 2011 حتى نهاية أبريل 2012

6. بدأت أشغال بناء مركز المراقبة في فبراير 2012 وستنتهي في آخر يونيو 2012. وسيكون المركز جاهزاً في خريف 2012.

7. وبدأ تنفيذ تدابير المحيط الأمني في فبراير 2012 أيضاً. وفي تاريخ تحرير هذه الوثيقة، أشرفت الأشغال في الجزء الأول الواقع في حمة الحديقة على الانتهاء.

استخدام الميزانية المعتمدة

8. تجدر الإشارة إلى أن الدولة المضيفة ستتمول مشروع تحسين معايير السلامة والأمن في مباني الويبو الحالية بما قدره 5 000 000 فرنك سويسري، وتبلغ حصة تمويل المنظمة للمشروع 7 600 000 فرنك سويسري (انظر الوثائق WO/PBC/13/6(a) و A/46/6(a) و A/46/12).

9. وفي تاريخ تحرير هذه الوثيقة، حُصص مبلغ قدره 5 725 536 فرنك سويسرياً حسب التوزيع التالي:

المبالغ بالفرنك السويسري	
7 600 000	الميزانية التي اعتمدها الدول الأعضاء في ديسمبر 2008 (انظر الوثيقة A/46/10 Rev.)
5 000 000	حصة الدولة المضيفة
12 600 000	الميزانية الإجمالية المتاحة

المبالغ بالفرنك السويسري	وضع الالتزامات في 31 مارس 2012
3 682 866	المبالغ التي خصصتها الويبو
2 042 670	المبالغ التي خصصتها الدولة المضيفة
5 725 536	مجموع المبالغ المخصصة

المبالغ بالفرنك السويسري	رصيد الالتزامات في 31 مارس 2012
3 917 134	رصيد الويبو المتاح
2 957 330	رصيد الدولة المضيفة المتاح
6 874 464	مجموع الرصيد المتاح

10. إن لجنة البرنامج والميزانية مدعوة إلى أن توصي جمعيات الدول الأعضاء في الويبو بأن تحيط علماً بمضمون هذه الوثيقة.

[نهاية الوثيقة]